

COMUNE DI GROTTERIA

(Prov. di Reggio Calabria)

AREA TECNICA MANUTENTIVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE DEI SERVIZI

(Ing. Giuseppe Barbiero)

DETERMINAZIONE

N° 53 DEL 27/02/2017

Protocollo Generale N° 1933 del 17 MAR. 2017

OGGETTO

Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano". Approvazione atti contabili allo Stato Finale.

CUP: F76F07000020004 - CIG: 02559787B8

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto Sindacale n° 4200 del 01.08.2013 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – Urbanistica- Servizi Esterni al sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero, con decorrenza dal 2 agosto 2013 e fino alla data di scadenza del Mandato del Sindaco;

Vista la delibera della giunta Municipale n° 131 del 29.12.2014, prot. n° 188 del 12/01/2015 regolarmente notificata in data 15/01/2015, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie provvisorie per assicurare la funzionalità dell'Ente, nei limiti del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162;

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11/04/2000 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di **"Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano"** per l'importo complessivo di € 650.000,00;
- con medesima deliberazione della Giunta Comunale n. 41 dell'11.04.2000 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza, Direzione contabilità e collaudo dei Lavori.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26/05/2000 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo per l'importo complessivo pari ad € 650.000,00;
- con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 02/07/2008 immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il progetto definitivo relativo all'intervento di cui all'oggetto, redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo per l'importo complessivo di € 650.000,00 ed è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001, nonché l'indeferibilità e l'urgenza dei relativi lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 164 del 17/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 430.500,00 per lavori a misura, € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 166 del 18/12/2008 è stata indetta gara di evidenza pubblica per i lavori di **Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano**, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 del 31/03/2010 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa **Siclari Agostino Costruzioni Generali s.r.l.** con sede a Reggio Calabria via Ciccarello 66 int. 1, con il **ribasso del 28,871%** sull'importo di € 430.500,00 posto a base di gara e quindi, per l'importo contrattuale di € **315.210,35** di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 6295 del 26/10/2010 l'impresa **Siclari Agostino Costruzioni Generali s.r.l.**, ha comunicato la propria indisponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 del 31/12/2010 sono stati affidati i lavori all'impresa risultata 2° classificata, **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, alle stesse condizione dell'aggiudicatario originario e precisamente in applicazione del **ribasso del 28,871%** sull'importo di € 430.500,00 posto a base di gara e quindi, per l'importo contrattuale di € **315.210,35** di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
- con contratto n. 03 di Rep. del 21/01/2011 i lavori vennero affidati all'impresa sopra citata per l'importo complessivo netto di € **315.210,35** di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;
- con verbale del 14/04/2011 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la consegna degli stessi con ultimazione entro il 10/12/2011;
- con verbale del 02/12/2011 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la sospensione dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 08/02/2012 sono stati approvati di atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori di **"Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano,"** eseguiti dall'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, per l'importo complessivo netto di € 144.659,84 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2011, ed il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 06/12/2011 dell'importo complessivo netto di € 158.290,00 comprensivo di I.V.A. al 10%, e liquidato il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 06/12/2011 dell'importo complessivo netto di € 158.290,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- con verbale del 15/03/2013 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la ripresa parziale dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 180 del 18/11/2013 sono stati approvati di atti contabili relativi al 2° S.A.L. dei lavori di **"Costruzione del collettore principale di adduzione delle**

acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" eseguiti dall'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, per l'importo complessivo netto di € 295.216,73 per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2013, e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 13/11/2013 dell'importo complessivo netto di € 164.780,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;

- con Deliberazione della G. C. n. 59 del 23/06/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" per l'importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 348.887,75 per lavori di perizia al netto del ribasso d'asta, € 9.000,00 per oneri di sicurezza, € 288.316,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 3.795,81 per economie, dando atto che i lavori in più rispetto a quelli di contratto ammontano a netti € 42.677,40 oltre I.V.A.;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 04/06/2015 è stata approvata ai soli fini espropriativi la variazione del Piano Particolare di esproprio della perizia di variante dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano", già approvata con deliberazione della G.C. n. 59 del 23/06/2014; con la suddetta delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 04/06/2015 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.327/2001, e contemporaneamente di dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. 327/2001, per tutte le nuove aree interessate dall'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- in data 24 Giugno 2015 è stato emesso il provvedimento di deposito n° 01/2015 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria" delle somme previste per l'espropriazione delle ditte non concordatarie;
- con atto di sottomissione del 29/06/2015 sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, i maggiori lavori di perizia pari a netti € 42.677,40 oltre I.V.A.;
- in data 01 luglio 2015 è stato emesso a favore del Comune di Grotteria il Decreto n. 13/2015 di esproprio dei terreni siti nel comune di Grotteria, con stesso decreto è stata autorizzata l'occupazione permanente nonché l'imposizione sugli stessi di una servitù permanente di condotto fognario pubblico con trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Autorità espropriante;
- con decreto n. 14 di Rep. del 15/12/2015 di occupazione d'urgenza, preordinata all'imposizione di una servitù permanente di condotto fognario pubblico, ai ex dell'22-bis del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327, è stata determinata l'indennità provvisoria d'esproprio per tutte le nuove aree interessate dall'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con verbale del 17/02/2016 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la ripresa definitiva degli stessi, fissando il termine ultimo per l'ultimazione entro il 20/03/2016;
- con verbale del 25/03/2016 la Direzione dei Lavori ha certificato che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 19/03/2016, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 157 del 27/09/2016 sono stati approvati di atti contabili relativi al 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori di "**Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano"** eseguiti dall'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, per l'importo complessivo netto di € 348.325,43 per lavori eseguiti a tutto il 19/03/2016, ed approvato e liquidato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data - 19/09/2016 dell'importo complessivo netto di € 58.080,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;

Considerato che la spesa complessiva di cui al presente atto trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento in oggetto e che si farà fronte mediante il mutuo della C.d.P. S.p.A. n. 4507035.00 già concesso;

Visto:

- gli atti contabili, redatti dalla Direzione dei Lavori con i quali è stato predisposto lo Stato Finale dei lavori dell'importo complessivo, al netto del ribasso d'asta, pari ad € 357.310,92 di cui € 348.325,43 per lavori ed € 8.985,49 per oneri di sicurezza, accertando il credito residuo di € 10.810,92 oltre I.V.A., all'impresa esecutrice dei lavori **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53;
- il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 09/02/2017 con il quale la Direzione dei Lavori, ha certificato che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, liquidando il credito residuo di € 10.810,92 oltre I.V.A.;
- il rapporto di verifica e controllo dei sopra indicati atti contabili, emesso dalla Società ProGen Soc. Coop. p.A. in data 01/03/2017;

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.**, mediante l'acquisizione d'ufficio del DURC On Line, rilasciato il 29/11/2016 con prot. n. INAIL_5601560;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

Visto l'allegato parere in ordine alla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013;

Visto il D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.;

Visto il d.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e s.m.i.;

DETERMINA

1. di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di approvare gli atti contabili relativamente allo Stato Finale dei lavori di **"Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano"** eseguiti dall'impresa **S.C.A. costruzioni s.r.l.** con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, per l'importo complessivo netto di € 357.310,92 di cui € 348.325,43 per lavori ed € 8.985,49 per oneri di sicurezza, accertando il credito residuo di € 10.810,92 oltre I.V.A.;
3. di fare fronte alla spesa complessiva di cui sopra con apposito mutuo della C.d.P. S.p.A. n. 4507035.00, già concesso, di cui al **cap. 3405** del bilancio comunale **impegno 409/2007**;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario, al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione, al Sindaco ed al Segretario Comunale;

COMUNE DI GROTTERIA

Ufficio Tecnico

(Provincia di Reggio Calabria)

Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365

www.comune.grotteria.rc.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Il sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime Parere favorevole ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, sulla propria determinazione n. 53 del 27.02.2017 avente oggetto:

Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano".
Approvazione atti contabili allo Stato Finale. CUP: F76F07000020004 - CIG: 02559787B8

Grotteria, lì 27.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ing. Giuseppe Barbiero



=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Il sottoscritto Dott. Vincenzo Lombardo, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime Parere Favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. n. 53 del 27.02.2017 avente oggetto:

Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano".
Approvazione atti contabili allo Stato Finale. CUP: F76F07000020004 - CIG: 02559787B8

Grotteria, lì 27.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Vincenzo Lombardo



Grotteria, li 27.02.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Giuseppe Barbiero

Parere favorevole ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ing. Giuseppe Barbiero

Parere favorevole ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO _____

MAND. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Vincenzo Lombardo

La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 17 MAR. 2017 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

IL DIP. COMUNALE INCARICATO

Mazzaferro Antonio

La presente determinazione viene pubblicata contestualmente sul sito Ufficiale dell'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 Legge 7 agosto 2012 n. 134.

IL MESSO COMUNALE

Mazzaferro Antonio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li

Ing. Giuseppe Barbiero

ORIGINALE

COPIA CONFORME All'originale per uso amministrativo e d'ufficio

Grotteria, li

17 MAR. 2017

Ing. Giuseppe Barbiero