

**C O M U N E   D I   G R O T T E R I A**  
(Prov. di Reggio Calabria)  
\*\*\*\*\*

**AREA TECNICA MANUTENTIVA**

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

**RESPONSABILE DEI SERVIZI**

(Ing. Giuseppe Barbiero)

**D E T E R M I N A Z I O N E**

**N° 171 DEL 25/05/2017**

Protocollo Generale    N° 3980    del 31 MAG. 2017

**O G G E T T O**

**Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano". Presa atto e liquidazione degli incentivi al R.U.P., ai collaboratori e fondo per l'innovazione.**  
CUP: F76F07000020004

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Visto** il Decreto Sindacale n° 4200 del 01.08.2013 con il quale sono state assegnate le funzioni di Responsabile del Servizio Tecnico – Lavori Pubblici – Urbanistica- Servizi Esterni al sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero, con decorrenza dal 2 agosto 2013 e fino alla data di scadenza del Mandato del Sindaco;

**Vista** la delibera della giunta Municipale n° 131 del 29.12.2014, prot. n° 188 del 12/01/2015 regolarmente notificata in data 15/01/2015, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie provvisorie per assicurare la funzionalità dell'Ente, nei limiti del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs 267/2000;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il Regolamento di Contabilità;

**Visto** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 – Supplemento Ordinario n. 162;

*Premesso che:*

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 11/04/2000 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" per l'importo complessivo di € 650.000,00;
- con medesima deliberazione della Giunta Comunale n.41 dell'11.04.2000 è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo compreso il piano di sicurezza, Direzione contabilità e collaudo dei Lavori.
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 26/05/2000 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento in oggetto redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo per l'importo complessivo pari ad € 650.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 154 del 03/12/2007 è stata affidata alla Società Pro Gen Coop. p.a. con sede a Gioiosa Ionica, via Colonna n. 2, l'attività di supporto tecnico – amministrativo al R.U.P. per l'intervento in oggetto;
- con delibera della Giunta Comunale n. 76 del 02/07/2008 immediatamente eseguibile, è stato riapprovato il progetto definitivo relativo all'intervento di cui all'oggetto, redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo per l'importo complessivo di € 650.000,00 ed è stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001, nonché l'indefferibilità e l'urgenza dei relativi lavori;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 164 del 17/12/2008 è stato approvato il progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 430.500,00 per lavori a misura, € 9.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 210.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione redatto dai tecnici incaricati Ing. Rocco Aquino e Ing. Antonio Longo;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 166 del 18/12/2008 è stata indetta gara di evidenza pubblica per i lavori di Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano, mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 3, comma 37 e articolo 55, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell'articolo 82, comma 2, lettera a) del citato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 del 31/03/2010 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'impresa Siclari Agostino Costruzioni Generali s.r.l. con sede a Reggio Calabria via Ciccarello 66 int. 1, con il ribasso del 28,871% sull'importo di € 430.500,00 posto a base di gara e quindi, per l'importo contrattuale di € 315.210,35 di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;
- con nota acquisita al prot. n. 6295 del 26/10/2010 l'impresa Siclari Agostino Costruzioni Generali s.r.l., ha comunicato la propria indisponibilità all'esecuzione dei lavori in oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 176 del 31/12/2010 sono stati affidati i lavori all'impresa risultata 2° classificata, S.C.A. costruzioni s.r.l. con

sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, alle stesse condizioni dell'aggiudicatario originario e precisamente in applicazione del ribasso del 28,871% sull'importo di € 430.500,00 posto a base di gara e quindi, per l'importo contrattuale di € 315.210,35 di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A.;

- con contratto n. 03 di Rep. del 21/01/2011 i lavori vennero affidati all'impresa sopra citata per l'importo complessivo netto di € 315.210,35 di cui € 306.210,35 per lavori ed € 9.000,00 per oneri di sicurezza oltre I.V.A.;
- con verbale del 14/04/2011 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la consegna degli stessi con ultimazione entro il 10/12/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 17/10/2011 è stata autorizzata la redazione di una perizia di variante e suppletiva;
- con verbale del 02/12/2011 è stata predisposta la sospensione dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 23 del 08/02/2012 sono stati approvati di atti contabili relativi al 1° S.A.L. dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano," eseguiti dall'impresa S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, per l'importo complessivo netto di € 144.659,84 per lavori eseguiti a tutto il 28/11/2011, ed il certificato n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 06/12/2011 dell'importo complessivo netto di € 158.290,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 180 del 18/11/2013 sono stati approvati di atti contabili relativi al 2° S.A.L. dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano," eseguiti dall'impresa S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, per l'importo complessivo netto di € 295.216,73 per lavori eseguiti a tutto il 28/06/2013, ed il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 13/11/2013 dell'importo complessivo netto di € 164.780,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- con Deliberazione della G. C. n. 59 del 23/06/2014 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" per l'importo complessivo di € 650.000,00 di cui € 348.887,75 per lavori di perizia al netto del ribasso d'asta, € 9.000,00 per oneri di sicurezza, € 288.316,44 per somme a disposizione dell'Amministrazione, € 3.795,81 per economie, dando atto che i lavori in più rispetto a quelli di contratto ammontano a netti € 42.677,40 oltre I.V.A.;
- con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 04/06/2015 è stata approvata ai soli fini espropriativi la variazione del Piano Particellare di esproprio della perizia di variante dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano", già approvata con deliberazione della G.C. n. 59 del 23/06/2014;
- con la suddetta delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 04/06/2015 è stato imposto il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R.327/2001, e contemporaneamente è dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 12, comma 1 del d.P.R. 327/2001, per tutte le nuove aree interessate dall'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

- in data 24 Giugno 2015 è stato emesso il provvedimento di deposito n° 01/2015 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze "Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria" delle somme previste per l'espropriazione delle ditte non concordatarie;
- con atto di sottomissione del 29/06/2015 sono stati affidati alla stessa impresa esecutrice S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 83, i maggiori lavori di perizia pari a netti € 42.677,40 oltre I.V.A.;
- in data 01 luglio 2015 è stato emesso a favore del Comune di Grotteria il Decreto n. 13/2015 di esproprio dei terreni siti nel comune di Grotteria, con stesso decreto è stata autorizzata l'occupazione permanente nonché l'imposizione sugli stessi di una servitù permanente di condotto fognario pubblico con trasferimento del diritto di proprietà in capo all'Autorità espropriante;
- con decreto n. 14 di Rep. del 15/12/2015 di occupazione d'urgenza, preordinata all'imposizione di una servitù permanente di condotto fognario pubblico, ai ex dell'22-bis del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327, è stata determinata l'indennità provvisoria d'esproprio per tutte le nuove aree interessate dall'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;
- con verbale del 17/02/2016 è stata predisposta dalla Direzione dei Lavori la ripresa definitiva degli stessi, fissando il termine ultimo per l'ultimazione entro il 20/03/2016;
- con verbale del 25/03/2016 la Direzione dei Lavori ha certificato che l'ultimazione degli stessi è avvenuta in data 19/03/2016, e quindi entro il tempo utile contrattuale;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 157 del 27/09/2016 sono stati approvati di atti contabili relativi al 3° ed ultimo S.A.L. dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" eseguiti dall'impresa S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, per l'importo complessivo netto di € 348.325,43 per lavori eseguiti a tutto il 19/03/2016, ed approvato e liquidato il certificato n. 3 di pagamento della terza rata emesso in data 19/09/2016 dell'importo complessivo netto di € 58.080,00 comprensivo di I.V.A. al 10%;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 53 del 27/02/2017 sono stati approvati gli atti contabili relativamente allo Stato Finale dei lavori di "Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano" eseguiti dall'impresa S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, per l'importo complessivo netto di € 357.310,92 di cui € 348.325,43 per lavori ed € 8.985,49 per oneri di sicurezza, accertando il credito residuo di € 10.810,92 oltre I.V.A.;
- in data 09/02/2017 la Direzione dei Lavori ha redatto il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale ha certificato che gli stessi sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa S.C.A. costruzioni s.r.l. con sede a S. Ilario dello Ionio (RC), Corso Umberto I° n. 53, liquidando il credito residuo di € 10.810,92 oltre I.V.A.;
- con delibera G.M. n. 64 del 29.03.2017 è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Grotteria ed il Comune di Camini per la liquidazione dell'incentivo al

RUP previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con delibera G.M. n. 19 del 24.03.2017 del Comune di Camini è stato approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Grotteria ed il Comune di Camini per la liquidazione dell'incentivo al RUP previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- in data 12/04/2017 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Grotteria ed il Comune di Camini per la liquidazione dell'incentivo al RUP previsto dall'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con Determinazione del Settore Area Tecnica – Amministrativa n. 60 del 2/05/2017 il Comune di Camini ha disposto la “Liquidazione e relativo mandato di pagamento dell'importo complessivo di Euro 6.205,75 a titolo di incentivo e fondo per l'innovazione di cui agli artt. 92 e 93 del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. per i lavori di Costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località Catalisano”;

**Vista** la delibera G.M. n. 77 del 10.05.2017 con la quale è stato preso atto delle Determinazioni del Settore Area Tecnica – Amministrativa n. 60 e n. 61 del 2/05/2017 del Comune di Camini e viene demandato all'Ufficio tecnico l'emissione degli atti amministrativi necessari per porre in essere la liquidazione e l'emissione dei mandati relativi ai procedimenti;

**Ritenuto** di dover prendere atto della Delibera G.M. n. 77 del 10.05.2017 e procedere con la liquidazione delle somme previste dalla Determinazione del Settore Area Tecnica – Amministrativa n. 60 del 2/05/2017 il Comune di Camini;

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze ed è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia della normativa vigente nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto della procedura;
- la spesa complessiva per l'espletamento del servizio in oggetto trova copertura finanziaria nel quadro economico dell'intervento;

***DETERMINA***

- a) **di considerare** le premesse come parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- b) **di liquidare** l'importo complessivo di € 334,02 al lordo di ritenute fiscali ed oneri riflessi, al geom. Giuseppe Macri;
- c) **di liquidare** l'importo complessivo di € 417,53 al lordo di ritenute fiscali ed oneri riflessi, all'arch. Tommaso Certomà;
- d) **di liquidare** l'importo complessivo di € 3.291,86 al lordo di ritenute fiscali ed oneri riflessi, all'ing. Giuseppe Barbiero;
- e) **di liquidare** l'importo complessivo di € 404,34 al lordo di ritenute fiscali ed oneri riflessi, al dipendente Candido Vincenzo;

- f) **di liquidare** l'importo complessivo di € 1.758,00 al lordo di ritenute fiscali ed oneri riflessi, a favore del fondo comunale per l'innovazione;
- g) **di fare fronte** alla spesa complessiva di € 6.205,75 con apposito mutuo della C.d.P. S.p.A. n. 4507035.00, già concesso, di cui al cap. 3405 del bilancio comunale impegno 409/2007
- h) **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Albo Pretorio Comunale per la relativa pubblicazione, al Responsabile del Servizio Finanziario, al Sindaco, al Segretario Comunale ed al Comune di Grotteria per gli adempimenti di competenza;

**COMUNE DI GROTTERIA**  
**Ufficio Tecnico**  
(Provincia di Reggio Calabria)  
Partita IVA 00282690809 ☎ (0964) 53195 - 53242 - Fax (0964) 53365  
[www.comune.grotteria.rc.it](http://www.comune.grotteria.rc.it)

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

**Il sottoscritto Ing. Giuseppe Barbiero, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D.L.gs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, sulla propria determinazione n. 171 del 25.05.2017 avente oggetto:

Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano". Presa atto e liquidazione degli incentivi al R.U.P., ai collaboratori e fondo per l'innovazione.

CUP: F76F07000020004

Grotteria, 25.05.2017



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ing. Giuseppe Barbiero

=====

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

**Il sottoscritto Dott. Vincenzo Lombardo, Responsabile dell'Area Finanziaria, esprime Parere Favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, sulla determinazione U.T. n. 171 del 25.05.2017 avente oggetto:

Lavori di costruzione del collettore principale di adduzione delle acque reflue del centro abitato di Grotteria al depuratore esistente in località "Catalisano". Presa atto e liquidazione degli incentivi al R.U.P., ai collaboratori e fondo per l'innovazione.

CUP: F76F07000020004

Grotteria, 25.05.2017



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dott. Vincenzo Lombardo

Grotteria, li 25/05/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Giuseppe Barbiero

**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs 267/2000 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO**

Ing. Giuseppe Barbiero

**Parere favorevole** ai sensi dell'art. 151, comma 4 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267 e dell'art. 3 del Regolamento Comunale del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/01/2013, circa la regolarità contabile e sulla copertura finanziaria, nascente dal presente atto.

IMPEGNO \_\_\_\_\_

MAND. \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Dott. Vincenzo Lombardo

La presente **DETERMINAZIONE** viene iniziata in data 31 MAG. 2017 la pubblicazione all'Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 15.08.2000, n. 267.

**IL DIP. COMUNALE INCARICATO**

Mazzaferro Antonio

La presente determinazione viene pubblicata contestualmente sul sito Ufficiale dell'Ente, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 Legge 7 agosto 2012 n. 134.

**IL MESSO COMUNALE**

Mazzaferro Antonio

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTESTA**

che copia della presente determinazione è stata rimessa al Signor Sindaco, al Signor Segretario Comunale e al responsabile Servizio Finanziario.

Grotteria, li 31 MAG. 2017

Ing. Giuseppe Barbiero

**ORIGINALE**

**COPIA CONFORME ALL'originale per uso amministrativo e d'ufficio**

Grotteria, li

Ing. Giuseppe Barbiero